









**PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (ENERO 2021)**

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº Contrato	% AVANCE	STATUS Y ASPECTOS RELEVANTES	
Mercado de Abastos de La Chorrera	Nº44(2012)	53.15% según Avance de Obra N°17	<p>1- Dentro de la suspensión de la obra por efecto de la pandemia, se vence la vigencia de la Fianza de Cumplimiento el 17 de mayo de 2020.</p> <p>2- Antes del vencimiento de la Fianza el Contratista solicita prórroga que se considera justificable, por lo que se elabora el Informe Técnico que recomienda una nueva extensión de tiempo hasta el 26 de agosto de 2021, que se formalizará mediante una Adenda N°7 que esta en trámite actualmente.</p> <p>3- Con la reapertura de la actividad de la construcción, por medio del Decreto Ejecutivo N°1036 del 4 de septiembre de 2020 (que levanta la suspensión temporal de la actividad de la industria de la construcción, a partir del 7 de septiembre de 2020), se ha coordinado con el Contratista el reinicio de las obras.</p> <p>4- Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>5- Desde julio de 2019, en el Mercado de Abastos se han aprobado desde la cuenta No.8 hasta la No.17 y en el Mercado Público desde la cuenta No.5 hasta la No.14 . El monto total del contrato es B/.26,213,408.38 (incluye I.T.B.M.S), distribuido en el Mercado Público B/.10,687,827.52 (incluye I.T.B.M.S) y en el Mercado de Abastos b/.15,525,580.86 (incluye I.T.B.M.S).</p> <p>6- El contratista en el edificio de Mercado Publico esta haciendo las gestiones con Naturgy para que le den el visto bueno de hacer la conexión de la acometida Eléctrica.</p> <p>7- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p>	 
Mercado de Público de La Chorrera		35.91% según Avance de Obra N°14		
Mercado Público de Chitré	Nº83(2013)	95.95%, según Avance de Obra N°39	<p>1- Mediante Acuerdo Suplementario, refrendado el 15 de marzo de 2017 se subroga el Fiador del contrato por incumplimiento del Contratista original, reiniciando los trabajos el 3/abril/2017 y actualmente en una fase constructiva avanzada.</p> <p>2- Se está formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutarán en el proyecto para el cierre del contrato.</p> <p>3- Con la reapertura del sector de la construcción, se da inicio al programa el arranque y prueba de todos los equipos instalados.</p> <p>4- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>5- Con la Adenda N°4, refrendada el 29/noviembre/2019, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de noviembre de 2020. Actualmente, esta en trámite de la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 120 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 26 de marzo de 2021.</p> <p>6- Durante el mes de enero 2021 se han realizado inspecciones para verificación de los avances de la obra.</p>	






**PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNC F, S.A. (FEBRERO 2021)**

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº Contrato	% AVANCE	STATUS Y ASPECTOS RELEVANTES	
Mercado de Abastos de La Chorrera	Nº44(2012)	54.49% según Avance de Obra N°18	<p>1- Dentro de la suspensión de la obra por efecto de la pandemia, se vence la vigencia de la Fianza de Cumplimiento el 17 de mayo de 2020.</p> <p>2- Antes del vencimiento de la Fianza el Contratista solicita prórroga que se considera justificable, por lo que se elabora el Informe Técnico que recomienda una nueva extensión de tiempo hasta el 26 de agosto de 2021, que se formalizará mediante una Adenda N°7 que esta en trámite actualmente.</p> <p>3- Con la reapertura de la actividad de la construcción, por medio del Decreto Ejecutivo N°1036 del 4 de septiembre de 2020 se reinician los trabajos de construcción en el proyecto bajo las medidas de seguridad.</p> <p>4- Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>5- Desde julio de 2019, en el Mercado de Abastos se han aprobado desde la cuenta No.8 hasta la No.18 y en el Mercado Público desde la cuenta No.5 hasta la No.15 .</p> <p>6- El contratista en el edificio de Mercado Publico esta haciendo las gestiones con Naturgy para que le den el visto bueno de hacer la conexión de la acometida Eléctrica.</p> <p>7- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>8- En ambos mercados el contratista a estado sometiendo materiales y equipos para verificación.</p>	 
Mercado de Público de La Chorrera		36.67% según Avance de Obra N°15		
Mercado Público de Chitré	Nº83(2013)	95.95%, según Avance de Obra N°39	<p>1- Mediante Acuerdo Suplementario, refrendado el 15 de marzo de 2017 se subroga el Fiador del contrato por incumplimiento del Contratista original, reiniciando los trabajos el 3/abril/2017 y actualmente en una fase constructiva final.</p> <p>2- Se está formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutarán en el proyecto para la fase de cierre del contrato.</p> <p>3- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se estan verificando detalles tecnicos menores, en conjunto con contratista.</p> <p>4- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.</p> <p>5- Con la Adenda N°4, refrendada el 29/noviembre/2019, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de noviembre de 2020. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°5 para formalizar una extensión de tiempo de 120 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 26 de marzo de 2021.</p> <p>6- Durante el mes de febrero se han realizado inspecciones para verificación de los avances de la obra.</p>	




**PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (MARZO 2021)**

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº Contrato	% AVANCE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES	
Mercado de Abastos de La Chorrera	Nº44(2012)	54.49% según Avance de Obra N°18	<p>1- Dentro de la suspensión de la obra por efecto de la pandemia, se vence la vigencia de la Fianza de Cumplimiento el 17 de mayo de 2020.</p> <p>2- Antes del vencimiento de la Fianza el Contratista solicita prórroga que se considera justificable, por lo que se elabora el Informe Técnico que recomienda una nueva extensión de tiempo hasta el 26 de agosto de 2021, que se formalizará mediante una Adenda N°7 que esta en trámite actualmente.</p> <p>3- Con la reapertura de la actividad de la construcción, por medio del Decreto Ejecutivo N°1036 del 4 de septiembre de 2020 se reinician los trabajos de construcción en el proyecto bajo las medidas de seguridad.</p> <p>4- Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>5- Desde julio de 2019, en el Mercado de Abastos se han aprobado desde la cuenta No.8 hasta la No.18 y en el Mercado Público desde la cuenta No.5 hasta la No.15 .</p> <p>6- El contratista en el edificio de Mercado Publico esta haciendo las gestiones con Naturgy para que le den el visto bueno de hacer la conexión de la acometida Eléctrica.</p> <p>7- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>8- En ambos mercados el contratista a estado sometiendo materiales y equipos para verificación.</p>	 
Mercado de Público de La Chorrera		36.67% según Avance de Obra N°15		
Mercado Público de Chitré	Nº83(2013)	95.95%, según Avance de Obra N°39	<p>1- Mediante Acuerdo Suplementario, refrendado el 15 de marzo de 2017 se subroga el Fiador del contrato por incumplimiento del Contratista original, reiniciando los trabajos el 3/abril/2017 y actualmente en una fase constructiva final.</p> <p>2- Se está formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutarán en el proyecto para la fase de cierre del contrato.</p> <p>3- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se estan verificando detalles tecnicos menores, en conjunto con contratista.</p> <p>4- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.</p> <p>5- Con la Adenda N°5, el contrato tiene vigencia hasta el 26 demarzo de 2020. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 101 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 5 de julio de 2021.</p> <p>6- Durante el mes de febrero se han realizado inspecciones para verificación de los avances de la obra.</p>	



**PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (ABRIL 2021)**

NOMBRE DEL PROYECTO	Nº Contrato	% AVANCE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES	
Mercado de Abastos de La Chorrera	Nº44(2012)	56.89% según Avance de Obra N°21	<p>Con la reapertura de la actividad de la construcción, por medio del Decreto Ejecutivo N°1036 del 4 de septiembre de 2020 se reinician los trabajos de construcción en el proyecto bajo las medidas de seguridad.</p> <p>Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>3-El contratista en el edificio de Mercado Publico esta haciendo las gestiones con Naturgy para que le den el visto bueno de hacer la conexión de la acometida Eléctrica.</p> <p>podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>a estado sometiendo materiales y equipos para verificación.</p> <p>26 de agosto del 2021</p> <p>1- Constructora</p> <p>2- Un aspecto que</p> <p>3- En ambos mercados el contratista</p> <p>4- Segun la denda N°7 la fecha de vigencia del contrato es el</p> <p>5- Se inició el revestimiento de fachada con paneles en el Mercado de Abasto.</p>	
Mercado de Público de La Chorrera		39.50% según Avance de Obra N°18		<p>1- Mediante Acuerdo Suplementario, refrendado el 15 de marzo de 2017 se subroga el Fiador del contrato por incumplimiento del Contratista original, reiniciando los trabajos el 3/abril/2017 y actualmente en una fase constructiva final.</p> <p>2- Se está formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutarán en el proyecto para la fase de cierre del contrato.</p> <p>3- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se estan verificando detalles tecnicos menores, en conjunto con contratista.</p> <p>4- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.</p> <p>5- Con la Adenda N°5, el contrato tiene vigencia hasta el 26 demarzo de 2020. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 101 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 5 de julio de 2021.</p>





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (MAYO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA	N° 44(2012)	56.89% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°21	<p>1-Con la Adenda N°5, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de marzo de 2020. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 101 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 26 de agosto de 2021.</p> <p>2- Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>3-El contratista en el edificio de Mercado Publico esta haciendo las gestiones con Naturgy para que le den el visto bueno de hacer la conexión de la acometida Eléctrica.</p>
MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA		39.50% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°18	<p>4- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>5- En ambos mercados el contratista a estado sometiendo materiales y equipos para verificación.</p> <p>6- Según la adenda N°7 la fecha de vigencia del contrato es el 26 de agosto del 2021</p> <p>7- Se inició el revestimiento de fachada con paneles en el Mercado de Abasto.</p>







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (MAYO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO PUBLICO DE CHITRE

N° 83(2013)

96.88% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°40

- 1- Se ha formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutaron.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°5, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de marzo de 2020. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 101 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 5 de julio de 2021.







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (JUNIO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA	N° 44(2012)	57.89% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°22	<p>1-Con la Adenda N°7, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de agosto de 2021. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°8 para formalizar una extensión de tiempo de 365 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 26 de agosto de 2022.</p> <p>2- Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>3-Se iniciaron los acabados de revestimientos y ventanerías en los puestos de venta de frutas mariscos y carnes.</p>
MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA		40.67% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°19	<p>4- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>5- En ambos mercados el contratista a estado sometiendo materiales y equipos para verificación.</p> <p>6- Se continua con la instalación de los sistemas contra incendios.</p> <p>7- Se inició el revestimiento de fachada con paneles en el Mercado de Abasto.</p>







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (JUNIO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO    CONTRATO    % PORCENTAJE    ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO PUBLICO DE CHITRE

N° 83(2013)

98.99% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°41

- 1- Se ha formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutaron.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°5, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de marzo de 2021. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 101 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 5 de julio de 2021.



Trabajadores de Climática, realizando trabajos de mantenimiento



Reparacion de Muro Perimetral



Oficinas de Merca Chitré





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (JULIO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA	N° 44(2012)	61.69% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°24	<p>1-Con la Adenda N°7, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de agosto de 2021. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°8 para formalizar una extensión de tiempo de 365 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 26 de agosto de 2022.</p> <p>2- Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>3-Se iniciaron los acabados de revestimientos y ventanerías en los puestos de venta de frutas mariscos y carnes.</p> <p>4- Un aspecto que podría afectar la terminación de las obras es la falta de liquidez por la afectación del Flujo de Caja del proyecto.</p> <p>5- En ambos mercados el contratista a estado sometiendo materiales y equipos para verificación.</p> <p>6- Se continua con la instalación de los sistemas contra incendios.</p> <p>7- Se inició el revestimiento de fachada con paneles en el Mercado de Abasto.</p>
MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA		46.18% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°21	





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (JULIO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO PUBLICO DE CHITRE

N° 83(2013)

98.99% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°41

- 1- Se ha formalizando con el Contratista la Orden de Cambio N°12 para la definición del balance final de los cambios que se ejecutaron.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°5, el contrato tiene vigencia hasta el 26 de marzo de 2021. Actualmente, esta en trámite la Adenda N°6 para formalizar una extensión de tiempo de 101 días calendario, solicitada por el Contratista, hasta el 5 de julio de 2021.







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (AGOSTO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA	N° 44(2012)	63.79 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°26	<p>1-Con la Adenda N°8 en tramite, que estipula como nueva fecha de entrega el 26 de agosto de 2022.</p> <p>2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>3-Se instalan sistemas contra incendios en el área de la gerencia general.</p> <p>4- Se realizan trabajos eléctricos en los puestos de aves y carnes.</p> <p>5- Se arman las estructuras metálicas de techo para los puestos de pescados.</p> <p>6- Instalación de azulejos y lechadas en puestos de granos y legumbres.</p> <p>7- Se Continúa con el revestimiento de fachada con paneles en ambos mercados.</p>
MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA		49.74% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°23	







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (AGOSTO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO PUBLICO DE CHITRE

N° 83(2013)

98.99% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°41





- 1-Se realizo visita de Inspección por parte contraloría para el acta sustancial de entrega de la obra.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°7 en tramite, que estipula como fecha de entrega el 22 de diciembre del 2021.





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (SEPTIEMBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES	
MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA	N° 44(2012)	66.28 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°27	<p>1-Con la Adenda N°8 en tramite, que estipula como nueva fecha de entrega el 26 de agosto de 2022.</p> <p>2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados, la cual fue designada por Acerta Compañía de Seguros S.A. (la Fiadora), por medio del Acuerdo Suplementario, refrendado el 16 de abril de 2019.</p> <p>3-Se instalan sistemas contra incendios en el área de la gerencia general.</p> <p>4- Se realizan trabajos eléctricos en los puestos de aves y carnes.</p>	 
MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA		53.50 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°24	<p>5- Se arman las estructuras metálicas de techo para los puestos de pescados.</p> <p>6- Instalación de azulejos y lechadas en puestos de granos y legumbres.</p> <p>7- Se Continúa con el revestimiento de fachada con paneles en ambos mercados.</p>	 





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (AGOSTO) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO    CONTRATO    % PORCENTAJE    ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO PUBLICO DE  
CHITRE

N° 83(2013)

98.99% SEGÚN  
AVANCE DE  
OBRA N°41

- 1-Se realizo visita de Inspección por parte contraloría para el acta sustancial de entrega de la obra.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°7 en tramite, que estipula como fecha de entrega el 22 de diciembre del 2021.







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (OCTUBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO    CONTRATO    % PORCENTAJE    ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

66.89 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°29

- 1-Con la Adenda N°8 refrendada, que estipula como nueva fecha de entrega el 26 de agosto de 2022.
- 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
- 3-Se colocan estructuras metálicas para cielo suspendido con acabado madera internos.
- 4- Se colocan paños de vidrios en marcos metálicos de cuartos de control.
- 5- Se construyen las cámaras para los transformadores.
- 6- Instalación de azulejos y lechadas en puestos de granos y legumbres.
- 7- Se Continúa con el bloqueo y repello de paredes internas para acabados.



MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

55.50 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°26



N° 44(2012)





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (OCTUBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO    CONTRATO    % PORCENTAJE    ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO PUBLICO DE  
CHITRE

N° 83(2013)

98.99% SEGÚN  
AVANCE DE  
OBRA N°41

- 1-Se realizo visita de Inspección por parte contraloría para el acta sustancial de entrega de la obra.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°7 refrendada, que estipula como fecha de entrega el 2 de diciembre del 2021.







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (NOVIEMBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA	N° 44(2012)	69.43 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°29	1-Con la Adenda N°8 refrendada, que estipula como nueva fecha de entrega el 26 de agosto de 2022. 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados. 3-Se colocan estructuras metálicas para cielo suspendido con acabado madera internos. 4- Se colocan paños de vidrios en marcos metálicos de cuartos de control. 5- Se construyen las cámaras para los transformadores. 6- Instalación de azulejos y lechadas en puestos de granos y legumbres. 7- Se Continúa con el bloqueo y repello de paredes internas para acabados.
MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA		59.56 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°26	







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (OCTUBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO PUBLICO DE CHITRE

N° 83(2013)

99.73% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°41

- 1-Se realizo visita de Inspección por parte contraloría para el acta sustancial de entrega de la obra.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°7 refrendada, que estipula como fecha de entrega el 2 de diciembre del 2021.





GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (DICIEMBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

73.37 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°32

- 1-Con la Adenda N°8 refrendada, que estipula como nueva fecha de entrega el 26 de agosto de 2022.
- 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
- 3-Se colocan estructuras metálicas para cielo suspendido con acabado madera internos.
- 4- Se colocan paños de vidrios en marcos metálicos de cuartos de control.
- 5- Se construyen las cámaras para los transformadores.
- 6- Instalación de azulejos y lechadas en puestos de granos y legumbres.
- 7- Se Continúa con el bloqueo y repello de paredes internas para acabados.



MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

62.97 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°29







GERENCIA DE INGENIERIA

## PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (DICIEMBRE) 2021

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO PUBLICO DE CHITRE

N° 83(2013)

99.73% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°41

- 1-Se realizo visita de Inspección por parte contraloría para el acta sustancial de entrega de la obra.
- 2- Actualmente se continúa con las pruebas de sistemas y capacitaciones, se están verificando detalles técnicos menores, en conjunto con contratista.
- 3- A la fecha se cuenta con permisos de ocupación para los edificios de la obra.
- 4- Con la Adenda N°7 refrendada, que estipula como fecha de entrega el 2 de diciembre del 2021.

