



GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (ENERO) 2023

NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRATO

% PORCENTAJE

ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

90.65% SEGÚN AVANCE DE OBRA N°38

1-Con la Adenda N°9 refrendada, que estipula como nueva fecha de entrega el 30 de diciembre de 2022. Esta en tramite de aprobación de tiempo de la adenda N°10.

2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
3- Mercado de Abasto:

- Instalación de detectores contra incendio en los puestos de ventas.
- Instalación de puertas enrollables de los locales de logística.
- Instalación de los paneles de colores.
- Instalación de los equipo de refrigeración.

4. Mercado Público:

- Instalación de los ductos de los aires acondicionado
- Instalación de los equipos de refrigeración
- Instalación de las fascias para los letrero de los puestos de ventas
- Instalación de las puertas de los puestos de venta

MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

88.01 % SEGÚN AVANCE DE OBRA N°35





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. (FEBRERO) 2023

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA N°43
91.66%**

1-Con la Adenda N°9 refrendada, que estipula como nueva fecha de entrega el 30 de diciembre de 2022. Esta en tramite de aprobación de tiempo de la adenda N°10 PARA EL 30 DE MARZO DE 2024
 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
 3- Mercado de Abasto:

- Instalación de puertas enrollables en la nave de logística.
- Instalación de las tuberías de agua fría en la nave de abasto.
- Instalación de los ductos de refrigeración.
- Instalación de las barandas de la nave de logística.

MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA No. 40
89.24%**

4. Mercado Público:
- Instalación de las tuberías de agua fría
 - Instalación de los ductos de refrigeración.
 - Instalación de las fascias para los letrero de los puestos de ventas
 - Instalación de las puertas de las barandas internas de acero inoxidable.





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. ABRIL) 2023

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO % PORCENTAJE ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

**AVANCE DE OBRA N°43
91.72%**

- 1- Esta en tramite de aprobación de tiempo de la adenda N°10 PARA EL 30 DE MARZO DE 2024
- 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
- 3- Mercado de Abasto:
 - Instalación de azulejos en la planta eléctrica
 - Marcación de los puestos en el área de productores
 - Instalación de fregadores en los puestos

N° 44(2012)

MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

**AVANCE DE OBRA No. 40
89.24%**

- 4. Mercado Público:
 - Instalación de lámparas en los puestos de pescado
 - Construcción de acera lateral
 - Instalación de fregadores y lavamanos
 - Instalación de la maquina de helo
 - Instalación de los muebles de pescado
 - Instalación de los motores de la máquina de refrigeración





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. MAYO 2023

NOMBRE DEL PROYECTO

CONTRATO

% PORCENTAJE

ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

**AVANCE DE OBRA N°44
92.68 %**

- 1- Esta en tramite de aprobación de tiempo de la adenda N°10 PARA EL 30 DE MARZO DE 2024
- 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
- 3- Mercado de Abasto:
 - Preparación y repello del antepecho de la fachada posterior de los Locales de Logística

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA No. 40
89.24%**

- 4. Mercado Público:
 - Reparación de drenajes de tinas y el lavamanos de la fonda
 - Construcción de la acometida eléctrica
 - Reparación de las canalinas
 - Trabajos varios para el funcionamiento de los equipos de refrigeración
 - Construcción de las aceras frente a los locales comerciales
 - Instalación de concreto en el área de los estacionamientos

MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. JUNIO 2023

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO % PORCENTAJE ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA N°45
92.85 %**

1- Esta en tramite de aprobación de tiempo de la adenda N°10 PARA EL 30 DE MARZO DE 2024
2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
3- Mercado de Abasto:

- Caseta de acceso para cuarto de bomba de sistema de agua potable y contra incendio
- Instalación de sensores detectores de humo
- Instalación de rodapiés
- Instalación de equipos de cables
- Instalación de luminarias perimetral

MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA No. 42
91.61 %**

4. Mercado Público:
- Instalación para ductos para aire acondicionados
 - Estructuras de soporte para equipos de refrigeración industrial.
 - Instalación de televisión
 - Instalación de MDP y caja de medición de Generador de Energía
 - Construcción de acera Norte





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. JULIO 2023

NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA N°45
92.85 %**

1- Esta en tramite de aprobación de tiempo de la adenda N°10 PARA EL 30 DE MARZO DE 2024
 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
 3- Mercado de Abasto:


- Instalación de tubería de drenaje pluvial en la entrada del Mercado
- Instalación de tubería de descargas de bajantes de techos a red pluvial
- Instalación de panel de medición para generador
- Instalación de sensores de detección de humo de los locales comerciales.

MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

**AVANCE DE OBRA No. 42
91.61 %**

4. Mercado Público:

- Siembra de plantas de urbanismo
- Instalación de sensores del sistema de alarma contra incendio
- Instalación y conexión de máquina de hielo
- Instalación y conexión de tuberías refrigerantes de los equipos de frio industrial





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. AGOSTO 2023


NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	% PORCENTAJE	ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES
---------------------	----------	--------------	-------------------------------

MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA N°45
92.85 %**

- 1- Adenda 10 aprobada
- 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados.
- 3- Mercado de Abasto:
 - Instalación de bombas del sistema húmedo contra incendios
 - Pruebas de funcionamientos del sistema de detección de humo.
 - Colocación de las barras ground.
 - Excavación de zapatas para los cimientos de las escaleras de entrada a losa de equipos



MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA

N° 44(2012)

**AVANCE DE OBRA No. 42
91.61 %**

- 4. Mercado Público:
 - Instalación de carrileria birrail en cuartos fríos.
 - Pintura anticorrosiva a estructuras de frio, elevador.
 - Instalación de controles para el sistema de climatización.
 - Colocación de rieles en cuartos fríos.





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. SEPTIEMBRE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO % PORCENTAJE ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

<p>MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA</p>	<p>N° 44(2012)</p>	<p>AVANCE DE OBRA N°47 84,99%</p>	<p>1- Adenda 10 aprobada 2-Constructora Pacífico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados. 3- Mercado de Abasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de cimientos para escaleras hacia losa de equipos de frío. • Colocación de barras ground del mercado • Movimiento de tierra para conformación de capa base de plaza peatonal frontal del mercado • Colocación de estructura de letreros en los puestos de legumbres y granos
<p>MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA</p>		<p>AVANCE DE OBRA No. 44 92,32 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaciado de concreto en aceras peatonales • Excavación y colocación de tuberías pluviales • Instalación de tomacorrientes en las puertas de los puestos <p>4. Mercado Público:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza general del mercado • Recepción y colocación de los freezer de los puestos





GERENCIA DE INGENIERIA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN DE MNCF, S.A. OCTUBRE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO CONTRATO % PORCENTAJE ESTATUS Y ASPECTOS RELEVANTES

<p>MERCADO DE ABASTOS DE LA CHORRERA</p>	<p>N° 44(2012)</p>	<p>AVANCE DE OBRA N°47 86.61%</p>	<p>1- Adenda 10 aprobada 2-Constructora Pacifico Atlántico, S.A. continúa realizando trabajos en ambos Mercados. 3- Mercado de Abasto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaciado de concreto en estacionamiento oeste • Armado y vaciado de escalera frontal • Correcciones eléctricas en todo el mercado • Colocación de letreros en granos y legumbres • Movimiento de tierra y conformación de entrada sur del mercado • Colocación de ductos refrigerantes de depósitos, pasillos, gerencia y baños
<p>MERCADO DE PUBLICO DE LA CHORRERA</p>		<p>AVANCE DE OBRA No. 44 93.79 %</p>	<p>4. Mercado Público:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocación de relleno sika grout en canaletas • Reubicación de sensores de temperatura de los cuartos fríos • Trabajo de remoción y colocación de pavimento de bahía frontal del mercado • Colocación de puertas de acceso al pasillo peatonal

